

자가용 태양광 설비 안전점검 체크리스트

소유주(기관)		점검일자	년 월 일
주소			
용량(kW)		가동여부	<input type="checkbox"/> 가동 <input type="checkbox"/> 미 가동 <input type="checkbox"/> 휴지, 폐업
설치형태	<input type="checkbox"/> 건축물 <input type="checkbox"/> 일반부지 <input type="checkbox"/> 기타()		
보급사업 종류	<input type="checkbox"/> 주택지원 <input type="checkbox"/> 건물지원 <input type="checkbox"/> 융복합 <input type="checkbox"/> 지역지원 <input type="checkbox"/> 설치의무화 <input type="checkbox"/> 태양광 대여 <input type="checkbox"/> 기타()		
점검자	<input type="checkbox"/> 소유자 <input type="checkbox"/> 설비관리자 <input type="checkbox"/> 시공기업	이름	홍길동
		연락처	000-0000-0000

NO	구분	점검사항	점검결과
1	가동	○ 시공기준에 적합하게 모듈, 인버터, 접속함 등은 정상적으로 운영 중인가?	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 미흡
2	모듈	○ 외관상 모듈 파손이나 균열이 있는가?	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 미흡
3	결속	○ 모듈과 지지대 사이의 결속은 양호한가?	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 미흡
4	지지대	○ 각 지지대의 휨, 균열 등이 있는가?	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 미흡
5	기초	○ 기초부위(콘크리트 등)의 균열 및 파손이 있는가?	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 미흡
6	인버터 접속함	○ 인버터 및 접속함 내부상태는 양호한가?	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 미흡
7	배수 방수	○ 설비 주변 배수 및 지붕방수 등에 문제는 없는가?	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 미흡
8	주변	○ 태양광 설비 주변 정리 상태는 양호한가?	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 미흡

※ 점검결과 1개 이상의 미흡사항이 발생 할 경우, 시공기업과 연락하여 반드시 개선 조치를 하여야 합니다.